BERITA ACARA
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT
PD BPR TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pusat
PD BPR Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tahun 2016 bahwa :

Hari/tanggal : Senin, 2 Agustus 2016
Jam : 11.00 – 13.00 WIB
Tempat :Direksi Kit

Telah diselenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dihadiri dari unsur BKK, PPK, TP4D,
Tim Teknis, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan unsur terkait lainnya. Adapun hasil dari rapat seperti tertulis dalam Notulensi Rapat yang dilampirkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Direksi Kit
Tanggal : 2 Agustus 2016

NO.	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN

NOTULENSI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT
PD BPR TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Pelaksanaan
   - Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2016
   - Waktu : 11.00 – 13.00 WIB
   - Tempat : Direksi Kit

B. Pemimpin Rapat : Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST

C. Susunan Acara
   - Pembukaan
   - Pengarahan dari BKK
   - Laporan dari Pengawas
   - Pengarahan dari Tim Teknis Kabupaten
   - Pengarahan dari TP4D
   - Laporan dari Pelaksana
   - Pengarahan dari PPK

D. Peserta
   - BKK
   - TP4D
   - PPK
   - Tim Teknis Kabupaten
   - Pelaksana
   - Pengawas

E. Pelaksanaan Rapat
   1. Pembukaan
      Rapat dibuka oleh Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST
   2. Pengarahan dari BKK
      - Harapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Time Schedule dan sesuai dengan rencana pelaksanaan
   3. Laporan dari Bp. Tias Indra H selaku Pengawas:
      - Penyampaian Laporan Kemajuan Prestasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-10 adalah 27,68%
      - Waktu yang terpakai 68 hari kalender
      - Deviasi sebesar -0,91
      - Karena deviasi sebesar 0,91 maka tidak perlu re-schedule
      - Ada beberapa gambar yang belum detail agar didiskusikan bersama
      - Perlu diperhatikan keselamatan pekerja
      - Perlu adanya pengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk proyek
      - Untuk minggu 11 targetnya adalah pengecoran balok dan plat lantai 3, serta pembesian kolom lantai 3
      - Untuk bekesting plat lantai umur 14 hari sudah bisa dilepas dan bisa dilakukan pengurukan lantai
      - Untuk sampel arsitektur harap mulai dipillih
   4. Pengarahan dari Bp. Maryanto dan Bp. Fajar selaku Tim Teknis Kabupaten :
      - Request bahan harap diperhatikan
      - Untuk pengurukan lantai sudah bisa dikerjakan
      - Apabila akan membongkar bekesting plat lantai maka untuk balok-balok harap disangga dahulu karena beton belum umur
   5. Pengarahan dari Bp. Bagus selaku TP4D
      - Tetap perhatikan waktu dan mutu agar tetap pada schedule
      - Apabila ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dahulu maka bisa dikerjakan untuk mempercepat
      - Untuk PA, PPKom, Kontraktor, Pengawas harap tetap berdiskusi untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah

6. Laporan dari Bp. Bagus Sudiro selaku Pelaksana:
   - Masukan dari BKK, Tim Teknis, TP4D, PPK, Pengawas sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah bisa menutup minus untuk minggu kemarin
   - Hasil test uji beton umur 28 hari sudah bisa dilihat dikantor direksi
7. Pengarahan dari Bp. Eko Waluyo Jati HR, ST selaku PPK:
   - Sebelum pengecoran Tim Teknis Kabupaten dimohon hadir untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan terutama pembesian
   - Untuk mengantisipasi keterlambatan sambil menunggu umur beton dapat dilakukan pekerjaan pemasangan bata lantai 1 dan pekerjaan lantai 2
   - Hasil notulen dan evaluasi pekerjaan disampaikan pada rapat evaluasi berikutnya
8. Penandatangan Berita Acara
9. Penutup
   Rapat ditutup oleh Bp. Eko Waluyo Jati HR, STpukul 14.00 WIB dilanjutkan kunjungan
   ke lokasi proyek BKK.